

【別紙2】 通信サービス中断中の通信ビルの復旧見込み（H23.3.30発表）と復旧状況（H23.4.17現在）

《通信ビル別》 21ビル

自治体・ビル名		被災の程度、復旧見込み		
		A ～ 4 / 6 頃	B 4月中旬	C 4月末
宮古市	田老			○ (4 / 14 復旧)
大船渡市	大船渡	○ (3 / 31 復旧)		
	細浦	○ (3 / 31 復旧)		
	三陸			○ (4 / 17 復旧)
	綾里	○ (4 / 1 復旧)		
	日頃市	○ (3 / 31 復旧)		
	釜石吉浜	○ (4 / 3 復旧)		
陸前高田市	陸前高田	(3 / 31 主庁舎回線復旧)		○ (4 / 14 復旧)
	釜石広田	○ (4 / 1 復旧)		
	気仙横田	○ (3 / 31 復旧)		
	釜石矢作	○ (4 / 3 復旧)		
釜石市	釜石	○ (4 / 2 復旧)		
	鵜住居			○ (4 / 17 復旧)
住田町	住田	○ (3 / 31 復旧)		
	上有住	○ (3 / 31 復旧)		
	下大股	○ (3 / 31 復旧)		
大槌町	大槌	○ (4 / 3 復旧)		
	上閉伊金沢	○ (3 / 30 復旧)		
	小槌	○ (4 / 2 復旧)		
山田町	宮古山田	○ (4 / 5 復旧)		
野田村	野田	(3 / 31 主庁舎回線復旧)		○ (4 / 2 復旧)

[通信ビル被災状況]

被災の程度		ビル数*1	復旧方法	復旧目途
A	ビルの被災は小さいが、浸水等により電力設備が損傷	16	電力設備の取替、通信設備の調整、故障部品の取替等	～ 4 / 6 頃
B	橋梁の落下等により、中継伝送路が著しく損傷	0	ケースAに加え伝送路再構築（迂回ルートの構築、再建柱）	4月中旬
C	通信局舎・通信設備の全壊、中継伝送路の著しい損傷等	5	局舎建設、交換機設置、道路復旧後の伝送路再構築等	4月末を目指す、ケースにより遅れることも想定される*2

*1 H23.3.30現在

*2 復旧時期が明確になった時点で、別途お知らせします。

(凡例) ■ エリア内に自治体の主庁舎があるビル
■ 復旧済のビル
: 応急措置による一部復旧

加入電話が回復済みで、ISDNがサービス中断中の通信ビル。
なお、通信ビルの機能が回復しても、お客様宅と通信ビル間の回線切断等により、ご利用できない場合がありますが、現在順次回復中です。